

Kontrollrapport

- Sicherheitsbeleuchtung mit Einzelakkuleuchten
- Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterieanlage

Angaben zum Gebäude

Objekt:

Standort: Strasse: Nr.: Ort:

Gebäudenutzung(en):

Sicherheitsbeleuchtung

Bereiche (Räume) mit Sicherheitsbeleuchtung:

	Ja	Nein
Alle erforderlichen Sicherheitsleuchten sind gemäss Projektgenehmigung bzw. gültiger VKF-Richtlinie 17-03 vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Leuchtdauer beträgt bei jeder Sicherheitsleuchte mindestens 60 Minuten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Leuchtstärke nach 60 Minuten beträgt min. 1 Lux (in Bodennähe gemessen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jede Sicherheitsleuchte ist mit einem Kleber (Symbol oder Schrift für Notleuchte) gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kontrolle der Sicherheitsbeleuchtung erfolgte durch das Ausschalten der jeweiligen Überstromunterbrecher (Licht an → Sicherung aus → nur noch Sicherheitsleuchten in Betrieb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rettungszeichen (Fluchtwegpiktogramme) mit Be- oder Hinterleuchtung

Bereiche (Räume) mit beleuchteten Rettungszeichen:

	Ja	Nein
Alle erforderlichen, beleuchteten Rettungszeichen sind gemäss Projektgenehmigung bzw. gültiger VKF-Richtlinie vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Rettungszeichen leuchten dauernd und bei Netzspannungsausfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Rettungszeichen leuchten bei Personenanwesenheit (mit der künstlichen Beleuchtung zusammen) und bei Netzspannungsausfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Rettungszeichen leuchten nur bei Netzspannungsausfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Mindestseitenlänge der Rettungszeichen entspricht 1/100 der Erkennungsweite, jedoch min. 150 x 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Sicht- und Erkennbarkeit der Rettungszeichen ist gewährleistet (keine Beeinträchtigung durch Dekorationen, Reklamen oder Einrichtungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Richtungsanzeigen sind auch für ortsunkundige Personen klar verständlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elektroverteilung/Installation

	Ja	Nein
Die Überstromunterbrecher (Sicherungen) auf der Elektroverteilung sind mit einem Kleber (Symbol oder Schrift für Notleuchte) versehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kontrollheft ist vollständig ausgefüllt und in der entsprechenden Elektroverteilung deponiert. Ein Anlagewart wurde über die vorgeschriebenen Kontrollanforderungen instruiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installationen (Kabel, Abzweigdosen, etc.) sind mit Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten ausgeführt. Nur bei Zentralbatterieanlagen erforderlich!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:.....

.....

.....

Die Richtigkeit des Rapportes bestätigt:

Ort: Datum:..... Stempel u. Unterschrift Installateur:.....